TIME EXTENSION PROPOSAL

Sl No	Item	Description	Remarks
1	Name of the Work	Improvements to roads and drains of Abbigere Janatha Colony cross roads in ward no.12 Shettyhalli Sub Division	
2	Estimate Cost	Rs. 50.00 Lakhs	
3	Job Code	012-18-000011	
4	A/S No	BBMP/EE/DD/AS/142/17-18 dated: 26.09.2017	
5	T/S No	BBMP/CE/DZ/TS/188/17-18 dated: 26.09.2017	
6	Work order/Agreement No	EE/DD/WO/174/17-18 dated: 30.12.2017	
7	Tender Premium	2.81% Above SR.	
8	Stipulated Time for Completion of Work	90 days	
9	Targeted monthly progress		
10	Progress Achieve till date		
11	Reasons for delay	Delay due to BWSSB Karaya Water supply Pipe line work.	
12	Time extension requested	121 days	
13	Asst. Executive Engineer recommendation	Time extension may be granted without penalty	
14	Executive Engineer recommendation	Recommended for time extension without penalty	
15	Chief Engineer recommendation	As recommended by EE DD is required	
16	Time extension granted		
17	Conditions imposed if any		

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮಹಾನಗರ ...
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

Assistant Engineer
Ward no.12

Asst.Executive Engineer
Shettyhalli sub division

Executive Engineer
Dasarahalli Division

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
72)	A/S CW 30/8/18
73)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/DD/WO/174/17-18 Dtd: 30.12.2017 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Ms||. Inchara Construction ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ವಾರ್ಡ್‌ನಂ. 12ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ರಸ್ತೆ ಅಗದು ದುರಸ್ಥಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಡವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 121 ದಿನಗಳನ್ನು
73)	ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸದೆ Time Extention Proposal ಅನುಮೋದಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
74)	ಟೆಪ್ಪಣಿ :- ಕಂಡಿಕೆ 68 ಮತ್ತು 69 ರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಂಡ ರಹಿತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 30/8/18.
75)	EE ರವರಿಗೆ. ಕಂಡಿಕೆ (73) ರಲ್ಲಿ ನ.ಬಿ.ಕ (ಪೈ) ರವರು ತಿಳುಸಿರುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

EXECUTIVE ENGINE
Bruhat Bangalore Mahanagara P

Scanned by CamScanner

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳು

76) Document written to Ac. Recommended by EE(Dass) to OT in person

77) Executive Engineer
Bruhat Bangalore Maharagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore-560057

78)

Scanned by CamScanner